

燃料電池発電ユニット試運転報告書

(OG記入欄)

● 施工完了日 年 月 日

● 試運転日 年 月 日

● 系統連系日 年 月 日

● 保証開始日 年 月 日

● お客さま番号 (不明の時はメーター番号を記入)

● メーター番号 ● OG供給エリア外の場合、供給元を記入

● ご住所 〒 -

都道府県	市区町村
滋賀県	東近江市
町・字・通名	番地
物件名	
(号室)	

● お名前
 ふりがな 氏 名 様
 漢字
 電話番号

● 燃料電池発電ユニット機器コード
年 月製
 製造番号

● 熱源機器コード
年 月製
 製造番号 他社品接続の場合
 メーカー名 ()
 型式名 ()

いずれかにチェック
 新築(地場工務店・ハウスメーカー) 注文番号
 既築

● 販売店
 コード 販売店名
 担当者 電話番号

● 施工店
 コード 施工店名
 担当者 電話番号

● メンテ会社コード セット構成 後付け構成
 メンテ店名

● 後付け構成時の熱源機メンテ会社コード
 メンテ店名

● 確認項目 (工事説明書 設置工事後の点検・確認と併せて確認ください)

使用ガス種は、銘板に適合していますか。

可燃物との離隔距離は確保されていますか。 ※1 ※1

窓などの建物開口部との離隔は確保されていますか。 ※1 工事説明書を確認ください

十分に給排気できる場所に設置されていますか。

メンテナンススペースは確保されていますか。 ※1

発電ユニットと熱源機のアース施工は適切ですか。

マイコンメーターのバイパス設定を確認済みですか。

電気配線は指定された工事がされていますか。

配管接続に誤りはありませんか。

給水、熱源機向き接続口のクイックファスナーは正しく装着されていますか。

発電ユニットの給水接続口にバルブが設置されていますか。

熱源機の給水接続口にバルブ (逆止弁なし) を設置しましたか。

配管接続部からの水漏れはありませんか。

排水は水が閉塞しないよう施工されていますか。

ガス配管は正しく接続され (TU接続)、ガス漏れはありませんか。

発電ユニット側に、検査口付きガス栓が取り付けられていますか。

アンカーボルトは堅固に固定され、水平・ガタつきはありませんか。

ユニット間通信有無の機器設定をしましたか。 <set30 通信あり=0、 通信なし=1>

供給電源 (単相3線式100V/200V) は適合していますか。 U-N間 <AC V>

主回路漏電ブレーカーのテスト動作は良好でしたか。 V-N間 <AC V>

外装に傷、汚れ、変形などはありませんか。 U-V間 <AC V>

凍結防止処置を施しましたか。 (冬季)

異常振動、異常音はありませんか。 「エラー」LEDは消灯していますか。

自立運転機能を確認しましたか。 < 停止状態で確認 発電状態で確認>
 (工事説明書P.49 (停止状態)、P.60 (発電状態)) ※2

自立コンセントを設置しましたか (設置位置:) ※2
 (例: 1Fリビング) ※2は192-AS11, AS13のみ確認

逆潮流有無の設定とリモコンの画面の表示が合っているか。
 (別紙の逆潮流設定手順書参照)

逆潮流設定ありの場合、電力メーターは双方向計量機能付きのものになっているか。

● 系統連系 連系相 < U V > 相

● 系統連系 保護継電器 (インバータ) 整定値

系統不足電圧 (UVR)	<input type="checkbox"/> 80V <input type="checkbox"/> 他 () V	検出時間	<input type="checkbox"/> 1.0S <input type="checkbox"/> 他 () S
系統過電圧 (OVR)	<input type="checkbox"/> 115V <input type="checkbox"/> 他 () V	検出時間	<input type="checkbox"/> 1.0S <input type="checkbox"/> 他 () S
不足周波数 (UFR)	<input type="checkbox"/> 57.0Hz <input type="checkbox"/> 他 () Hz	検出時間	<input type="checkbox"/> 2.0S <input type="checkbox"/> 他 () S
過周波数 (OFR)	<input type="checkbox"/> 61.2Hz <input type="checkbox"/> 他 () Hz	検出時間	<input type="checkbox"/> 1.0S <input type="checkbox"/> 他 () S
単独運転検知 (受動)	<input type="checkbox"/> ±0.90Hz <input type="checkbox"/> 他 () Hz	復帰時限	<input type="checkbox"/> 300S <input type="checkbox"/> 他 () S
RPR判定値	<input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> -35	(再系統連携阻止時間)	
電圧上昇抑制 (AVR)	<input type="checkbox"/> 109V <input type="checkbox"/> 他 () V	逆潮流有無 (OC)	<input type="checkbox"/> あり [1] <input type="checkbox"/> なし [0]

● 系統連系申請情報入力

電力会社営業所	<input type="text"/>
申込番号	
回答書発行日	
事前連絡日	
申請番号	<input type="text"/>

● 系統連系試験 (必要に応じて)

停電試験 日合 日否

逆潮流試験 日合 日否

● エコマイスター
 氏名
 氏名CD

● 設置端末機器コード・台数	ホットダッシュ時間	端末
① <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> 台	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> ∞	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
② <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> 台	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> ∞	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
③ <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> 台	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> ∞	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
④ <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> 台	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> ∞	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B

